

## **Sechs Monate Baustopp Flughafen Wien: Skylink- Bauarbeiten wieder aufgenommen**

WIEN - Nach einer kompletten Reorganisation des Projekts ist die Bautätigkeit an dem neuen Star Alliance- Terminal VIE- Skylink wieder aufgenommen worden. Zunächst wird mit den Arbeiten an der Haustechnik sowie den sanitären- und elektrischen Einrichtungen begonnen.

Der Umfang der Bauarbeiten wird in den nächsten Monaten sukzessive erweitert, im nächsten Schritt dann auch mit dem Innenausbau. Erste Maßnahmen sind die Beseitigung und Behebung von Mängeln, nachdem die Beweissicherung vor Ort abgeschlossen wurde. Darüber hinaus sind umfangreiche Arbeiten am Bestand und Vorbereitungsarbeiten für die neue Bauplanung notwendig.

Die im Zuge der Bauunterbrechung durchgeführten Vertragsverhandlungen wurden bei den wichtigsten Gewerken inzwischen abgeschlossen und die örtliche Bauaufsicht und Projektsteuerung neu aufgestellt. Parallel dazu ist die Ausschreibung für einen Generalunternehmer Innenausbau im Laufen, der Zuschlag soll demnächst erfolgen. Das Vergabeverfahren für einen Totalübernehmer läuft noch und soll im 3. Quartal 2010 abgeschlossen sein.

### **Fertigstellung im ersten Halbjahr 2012**

Im Dezember 2009 wurde eine Summe von €830 Mio. für das Projekt bekanntgegeben. Darin sind Risikovorsorgen, Reserven sowie eine mögliche Beauftragung eines Totalübernehmers bereits berücksichtigt. Ziel ist weiterhin, dass diese Summe unterschritten und der Zeitplan eingehalten wird. Die Inbetriebnahme der Terminalerweiterung ist für das erste Halbjahr 2012 vorgesehen.